



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 088 TENANCINGO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2023. FAISMUN JUNIO 2023

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 72,094,033.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
62955/ 0001 24849	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO, EN TENANCINGO, LOCALIDAD IXPUICHIPAN, PRIMERA ETAPA. / IXPUICHIPAN	CONTRATO	2023-04-25	2023-05-15	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	3,599,754.63	3,599,754.63	0.00	02 METRO CUADRADO	6,750.00		3 POBLADO	1	1,560	100	100.00
63654/ 0002 65296	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TENANCINGO, LOCALIDAD SANTA ANA IXTLAHUATZINGO DE LA CARRETERA DE SANTA ANA IXTLAHUATZINGO A VILLA GUERRERO, PRIMERA ETAPA / SANTA ANA IXTLAHUATZINGO (SANTA ANA)	CONTRATO	2023-04-24	2023-06-26	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	599,955.16	599,955.16	0.00	02 METRO CUADRADO	1,300.00		3 POBLADO	1	7,542	30	30.00
63655/ 0003 25979	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN TENANCINGO, CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA CALLE MOCTEZUMA A LA CALLE MADERO. / CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2023-04-26	2023-05-26	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	2,899,719.58	2,899,719.58	0.00	02 METRO CUADRADO	1,540.00		3 POBLADO	1	104,677	100	99.99
64803/ 0004 65125	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA ENTUBADA, EN TENANCINGO, LOCALIDAD MONTE DE POZO, DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO AL CASCO DE LA HACIENDA. / MONTE DE POZO (EJIDO ZICTEPEC DOS)	CONTRATO	2023-04-26	2023-06-30	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	849,773.49	849,773.49	0.00	01 METRO LINEAL	1,000.00		3 POBLADO	1	23	85	84.98
64805/ 0005 31931	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN MARTIN COAPXTONGO. / SAN MARTIN COAPXTONGO	CONTRATO	2023-07-10	2023-08-10	362,092.66	362,092.66	0.00	362,091.08	362,091.08	0.00	03 METRO CUBICO	80.00		3 POBLADO	1	3,439	100	100.00
64812/ 0006 24688	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TENANCINGO, LOCALIDAD LOS MORALES. / MORALES, LOS	CONTRATO	2023-04-10	2023-05-09	600,000.00	600,000.00	0.00	599,987.19	599,987.19	0.00	01 METRO LINEAL	284.00		3 POBLADO	1	342	100	100.00
64816/ 0007 24922	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN TENANCINGO, LOCALIDAD QUETZALAPA, DEL CAMINO VIEJO AL SALITRE. / QUETZALAPA	CONTRATO	2023-05-02	2023-06-30	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,119,952.65	1,119,952.65	0.00	01 METRO LINEAL	800.00		3 POBLADO	1	1,222	80	80.00
64817/ 0008 32109	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO, EN TENANCINGO, LOCALIDAD EL CARMEN. / CARMEN, EL (EL DESIERTO DEL CARMEN)	CONTRATO	2023-06-05	2023-07-05	415,000.00	415,000.00	0.00	414,843.21	414,843.21	0.00	02 METRO CUADRADO	117.00		5 ALUMNO	1	23	100	99.96
64818/ 0009 31038	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN TENANCINGO, COLONIA CATORCE DE MARZO, SEGUNDA ETAPA. / COLONIA 14 DE MARZO	CONTRATO	2023-04-28	2023-05-29	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	1,889,844.57	1,889,844.57	0.00	02 METRO CUADRADO	528.00		3 POBLADO	1	104,677	70	69.99
64819/ 0010 33014	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN TENANCINGO, LOCALIDAD EL CARMEN. / CARMEN, EL (EL DESIERTO DEL CARMEN)	CONTRATO	2023-04-26	2023-05-25	900,000.00	900,000.00	0.00	899,903.03	899,903.03	0.00	02 METRO CUADRADO	378.00		3 POBLADO	1	1,309	100	99.99



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 088 TENANCINGO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2023. FAISMUN JUNIO 2023

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 72,094,033.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
64820/001130820	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	168 ALBERGUES	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE CASA DE LA MUJER, EN TENANCINGO, COLONIA CATORCE DE MARZO, EN LA CALLE RESILIENCIA, SEGUNDA ETAPA. / COLONIA 14 DE MARZO	CONTRATO	2023-04-25	2023-05-25	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	2,877,365.36	2,877,365.36	0.00	02 METRO CUADRADO	408.60		3 POBLADO	1	53,450	80	79.93	
64821/001225983	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, COLONIA SAN RAMÓN, EN LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN. / COLONIA SAN RAMON	CONTRATO	2023-04-27	2023-05-26	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	961,516.07	961,516.07	0.00	02 METRO CUADRADO	881.25		3 POBLADO	1	2,919	80	80.13	
64822/001328656	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN JOSÉ TENERÍA EN EL PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD. / SAN JOSE TENERIA	CONTRATO	2023-04-25	2023-05-24	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	2,332,635.50	2,332,635.50	0.00	02 METRO CUADRADO	1,940.00		3 POBLADO	1	2,855	85	84.82	
64823/001425988	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN TENANCINGO, COLONIA VALLE DE GUADALUPE, PROLONGACIÓN 16 DE SEPIEMBRE. / COLONIA VALLE DE GUADALUPE	CONTRATO	2023-05-10	2023-06-09	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,299,711.19	1,299,711.19	0.00	02 METRO CUADRADO	1,177.00		3 POBLADO	1	425	100	99.98	
64824/001533238	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN TENANCINGO, COLONIA SAN MATEO EN CALLE NOGAL. / COLONIA SAN MATEO (EJIDO DE TEPOXTEPEC)	CONTRATO	2023-04-20	2023-05-18	700,000.00	700,000.00	0.00	699,934.67	699,934.67	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		3 POBLADO	1	108	100	99.99	
64832/0016145801	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN TENANCINGO, LOCALIDAD SANTA ANA IXTLAHUATZINGO, EN LA CONEXIÓN SANTA ANA A CRUZ VIDRIADA. / SANTA ANA IXTLAHUATZINGO (SANTA ANA)	CONTRATO	2023-05-03	2023-06-02	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,333,257.28	1,333,257.28	0.00	01 METRO LINEAL	600.00		3 POBLADO	1	7,542	89	88.88	
64833/0017147936	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUCACIÓN Y PATRIA, EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN JUAN XOCHIACA, PRIMERA ETAPA. / SAN JUAN XOCHIACA (XOCHIACA)	CONTRATO	2023-04-28	2023-05-18	350,000.00	350,000.00	0.00	329,664.74	329,664.74	0.00	02 METRO CUADRADO	59.00		5 ALUMNO	1	3,807	94	94.19	
64835/0018141478	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TENANCINGO, COLONIA LA COMPUERTA EN EL CAMINO A LA COLONIA. / COMPUERTA, LA (CRISTO REY)	CONTRATO	2023-05-17	2023-06-16	900,000.00	900,000.00	0.00	794,716.05	794,716.05	0.00	01 METRO LINEAL	12.00		3 POBLADO	1	1,019	88	88.30	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 18									TOTAL	28,177,092.66	28,177,092.66	0.00	23,864,625.45	23,864,625.45	0.00							1581	

Complementarios: 10	Directa: 8
----------------------------	-------------------



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 72,094,033.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

DR. EN DERECHO
PROCESAL
CONSTITUCIONAL
HECTOR GORDILLO
SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

MTRO. EN ADMON. JULIO
CESAR SANCHEZ MARURI
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. JORGE LOPEZ
VASQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS

LIC. MARVIN GUZMAN
HERRERA
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL

TENANCINGO