

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal

Regresar principal

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Tenancingo, México

Nº ENTIDAD FISCALIZABLE: 58

MES CORRESPONDIENTE: (1) SEPTIEMBRE DE 2023

| MÓD. PROC. | CUENTA CONTABLE 1234 6 1238 | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO | TIPO DE RECURSO | BALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 6 1238) (1) | No. ESTIMACIÓN (2) | PERIODO DE ESTIMACIÓN (3) | IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4) | I.V.A. (5) | IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 6 1238) | RETENCIONES | | | | SUB TOTAL | AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134) | | | TOTAL DEDUCCIONES | LIQUIDO NETO | BALDO EJERCIDO ACUMLADO (S.F. Cuenta 1235 + 1236 61236) | BALDO POR EJERCER | ESTATUS (12) | PÓLIZA | | AVANCE | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------------|---|------------|------------------------------------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|---|----------|-----------|-------------------|--------------|---|-------------------|--------------|-----------------------|------------|-------------|-----------------|--|--|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2% (6) | 9.2% (7) | 0.6% (8) | OTROS (9) | | AMORTIZADO (10) | IVA (11) | SUB TOTAL | | | | | | TIPO Y NÚMERO (13) | FECHA (14) | FÍSICO (15) | FINANCIERO (16) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1235-002-003-013-01 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENANCIINGO, LOCALIDAD MONTE DE POZO, DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO AL CASCO DE LA HACIENDA. | MONTE DE POZO | 999,778.98 | FAISMUN 2023 | 999,778.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 100% | | |
| 2 | 1235-002-003-002-05 | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN TENANCIINGO, LOCALIDAD SAN MARTIN COPAXTONGO | SAN MARTIN COPAXTONGO | 362,091.08 | FAISMUN 2023 | 362,091.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 100% | |
| 3 | 1235-002-003-008-08 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TENANCIINGO, LOCALIDAD LOS MORALES | LOS MORALES | 599,987.19 | FAISMUN 2023 | 599,987.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| 4 | 1235-002-003-000-09 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN TENANCIINGO, LOCALIDAD QUETZALAPA, DEL CAMINO VIEJO AL SALITRE | QUETZALAPA | 1,399,962.61 | FAISMUN 2023 | 1,399,962.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| 5 | 1235-002-003-001-12 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TENANCIINGO, LOCALIDAD SANTA ANA IXTLAHUATZINGO, EN LA CONEXIÓN SANTA ANA A CRUZ VIDRIADA | SANTA ANA IXTLAHUATZINGO | 1,499,917.85 | FAISMUN 2023 | 1,333,257.28 | 2 Y FIN. | 30/05/23 AL 02/09/23 | 143,670.12 | 22,687.22 | 160,657.34 | | | | | | | | | | 186,657.34 | 1,499,914.62 | 3.03 | TERMINADA | | | | | | | 100% | 100% | | |
| 6 | 1235-002-003-001-16 | REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO, EN TENANCIINGO, LOCALIDAD IXPUICHIAPAN, PRIMERA ETAPA | IXPUICHIAPAN | 3,599,754.64 | FAISMUN 2023 | 3,599,754.63 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,599,754.63 | 0.01 | TERMINADA | | | | | | | 100% | 100% | | |
| 7 | 1235-002-003-004-20 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUCACIÓN Y PATRIA EN TENANCIINGO, LOCALIDAD SAN JUAN XOCHIACA, PRIMERA ETAPA | SAN JUAN XOCHIACA | 349,787.07 | FAISMUN 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | 349,787.07 | TERMINADA | | FORMULA A (SALDO POR) | | | | | | 100% | | | |
| 8 | 1235-002-003-003-21 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO EN TENANCIINGO, LOCALIDAD EL CARMEN | EL CARMEN | 414,843.93 | FAISMUN 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | 414,843.93 | TERMINADA | | FORMULA A (SALDO POR) | | | | | | 100% | | | |
| 9 | 1235-002-003-014-29 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN EN TENANCIINGO, COLONIA LA COMPUERTA EN EL CAMINO A LA COLONIA | LA COMPUERTA | 899,855.92 | FAISMUN 2023 | 899,852.71 | | | | | | | | | | | | | | | | 899,852.71 | 3.21 | TERMINADA | | | | | | | 100% | 100% | | |
| 10 | 1235-002-003-006-31 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN TENANCIINGO, COLONIA CATORCE DE MARZO, SEGUNDA ETAPA. | COL. CATORCE DE MARZO | 2,699,805.78 | FAISMUN 2023 | 2,699,795.53 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,699,795.53 | 10.23 | TERMINADA | | | | | | | 100% | 100% | | |
| 11 | 1235-002-003-003-35 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN TENANCIINGO, LOCALIDAD EL CARMEN. | EL CARMEN | 899,903.04 | FAISMUN 2023 | 899,903.03 | | | | | | | | | | | | | | | | 899,903.03 | 0.01 | TERMINADA | | | | | | | | 100% | 100% | |
| 12 | 1235-002-003-011-36 | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE CASA DE LA MUJER, EN TENANCIINGO, COLONIA CATORCE DE MARZO, EN LA CALLE RESILIENCIA, SEGUNDA ETAPA | COL. CATORCE DE MARZO | 3,588,782.12 | FAISMUN 2023 | 2,977,385.36 | 2 VOL. ADIC. Y FIN. | 19/04/23 AL 25/05/23 | 621,911.00 | 98,505.78 | 721,416.78 | | | | | | | | | | 721,416.78 | 3,598,782.12 | 0.00 | TERMINADA | E - 82 | 22/09/23 | | | | | 100% | 100% | | |
| 13 | 1235-002-003-001-37 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCIINGO, CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA CALLE MOCTEZUMA A LA CALLE MADERO. | CABECERA MUNICIPAL | 2,899,719.58 | FAISMUN 2023 | 2,899,719.58 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,899,719.58 | 0.00 | TERMINADA | | | | | | | | 100% | 100% | |
| 14 | 1235-002-003-005-41 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCIINGO, COLONIA SAN RAMON, EN LA CALLE CRISTOBAL COLON. | COLONIA SAN RAMON | 1,188,650.02 | FAISMUN 2023 | 1,188,650.02 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,188,650.02 | 0.00 | TERMINADA | | | | | | | | 100% | 100% | |
| 15 | 1235-002-003-012-47 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCIINGO, COLONIA VALLE DE GUADALUPE, PROLONGACIÓN 10 DE SEPTIEMBRE. | COLONIA VALLE DE GUADALUPE | 1,299,711.19 | FAISMUN 2023 | 1,299,711.19 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,299,711.19 | 0.00 | TERMINADA | | | | | | | | 100% | 100% | |
| 16 | 1235-002-003-007-43 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCIINGO, LOCALIDAD SAN JOSE TENERIA EN EL PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD | SAN JOSE TENERIA | 2,749,818.60 | FAISMUN 2023 | 2,749,818.60 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,749,818.60 | 0.00 | TERMINADA | | | | | | | | 100% | 100% | |
| 17 | 1235-002-003-010-51 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCIINGO, COLONIA SAN MATEO EN CALLE NOGAL. | COLONIA SAN MATEO | 699,934.67 | FAISMUN 2023 | 699,934.67 | | | | | | | | | | | | | | | | 699,934.67 | 0.00 | TERMINADA | | | | | | | | | 100% | 100% |

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

| Regresar principal | | Municipio de Tenancingo, México. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Regresar principal | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------|--|---------------------------|---------------------------|---|------------|------------------------------------|---------------------------|----------|----------|-----------|------------|---|------------|------------|---|--------------|--|-------------------|--------------|--------------------|------------|-------------|---------------|------|------|------|
| ENTIDAD FISCALIZABLE | | N° ENTIDAD FISCALIZABLE 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | MES CORRESPONDIENTE: (1) SEPTIEMBRE DE 2023 | | | | | | | | | | | |
| NUM. PROC. | CUENTA CONTABLE 1235 6 1236 | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO | TIPO DE RECURSO | BALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 6 1235) (4) | No. ESTIMACIÓN (3) | PERIODO DE ESTIMACIÓN (2) | IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4) | L.V.A. (3) | IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 6 1236) | RETENCIONES (Cuenta 2117) | | | | | AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134) | | | TOTAL DEDUCCIONES | LÍQUIDO NETO | BALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1236 61236) | BALDO POR EJERCER | ESTATUS (12) | PÓLIZA | | AVANCE | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2% (5) | 0.2% (7) | 0.8% (8) | OTROS (9) | SUB TOTAL | AMORTIZADO (10) | IVA (11) | SUB TOTAL | | | | | | TIPO Y NÚMERO (13) | FECHA (14) | FÍSICO (15) | FINANCIO (16) | | | |
| 18 | 1235-002-003-002-19 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN MARTIN COPAXTONGO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD. | SAN MARTIN COPAXTONGO | 1,189,757.88 | FAISMUN 2023 | 1,189,757.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| 10 | 1235-002-003-003-22 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO PESQUERA EN TENANCINGO, LOCALIDAD LOS MORALES | LOS MORALES | 499,943.44 | FAISMUN 2023 | 499,943.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| 20 | 1235-002-003-016-25 | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TENANCINGO, LOCALIDAD SANTA ANA IXTLAHUATZINGO DE LA CARRETERA DE SANTA ANA IXTLAHUATZINGO A VILLA GUERRERO, PRIMERA ETAPA | SANTA ANA IXTLAHUATZINGO | 1,999,850.50 | FAISMUN 2023 | 1,271,801.18 | 2 VOL ADIC. C.F.C. Y FIN. | 04/08/23 AL 30/09/23 | 827,628.74 | 100.420 60 | 726,049.34 | | | | | 188,288.64 | 30,126.18 | 218,414.82 | 218,414.82 | 509,634.52 | 1,999,850.50 | 0.00 | TERMINADA | E - 91 | 22/09/23 | | 100% | 100% | | | |
| 21 | 1235-002-003-016-27 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DENTRO DEL PANTEON LA MAGDALENA, EN TENANCINGO, CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | 289,944.40 | FAISMUN 2023 | 115,730.80 | | | | | | | | | | | | | | | 115,730.80 | 184,213.60 | PROCESO | | | | 45% | 38% | | | |
| 22 | 1235-002-003-004-48 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN TENANCINGO, LOCALIDAD RINCONADA DE SANTA TERESA, EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON | RINCONADA DE SANTA TERESA | 799,922.98 | FAISMUN 2023 | 799,922.98 | | | | | | | | | | | | | | | 799,922.98 | 0.00 | TERMINADA | | | | 100% | 100% | | | |
| 23 | 1235-002-003-010-39 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN TENANCINGO, CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE MOCTEZUMA DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA A LA CALLE ZARAGOZA | CABECERA MUNICIPAL | 1,649,883.92 | FAISMUN 2023 | 1,649,883.92 | | | | | | | | | | | | | | | 1,649,883.92 | 0.00 | TERMINADA | | | | 100% | 100% | | | |
| 24 | 1235-002-003-010-46 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN TENANCINGO, COLONIA SAN DIEGO, EN EL CAMINO AL PANTEON | SAN DIEGO | 1,899,848.00 | FAISMUN 2023 | 1,899,848.00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,899,848.00 | | TERMINADA | | | | 100% | 100% | | | |
| 25 | 1235-002-003-017-30 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN TENANCINGO, LOCALIDAD RINCONADA DE ATOTONILCO N EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD | RINCONADA DE ATOTONILCO | 849,805.40 | FAISMUN 2023 | 849,804.72 | | | | | | | | | | | | | | | 849,804.72 | 0.68 | TERMINADA | | | | 100% | 100% | | | |
| 26 | 1235-002-003-009-26 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN TENANCINGO, LOCALIDAD FRANCISCO ZARCO EN EL CAMINO A SAN ANTONIO AGUA BENDITA | FRANCISCO ZARCO | 1,249,884.79 | FAISMUN 2023 | 999,910.98 | 2 VOL ADIC. Y FIN. | 31/05/23 AL 07/08/23 | 215,494.68 | 34,478.15 | 249,973.81 | | | | | | | | | | 249,973.81 | 1,249,884.79 | 0.00 | TERMINADA | E - 100 | 28/09/23 | 100% | 100% | | | |
| 27 | 1235-002-003-012-32 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO SOCIAL TENANCINGO, COLONIA CATORCE DE MARZO | COLONIA CATORCE DE MARZO | 3,599,489.51 | FAISMUN 2023 | 3,599,489.51 | | | | | | | | | | | | | | | 3,599,489.51 | 0.00 | TERMINADA | | | | 100% | 100% | | | |
| 28 | 1235-002-003-013-33 | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN TENANCINGO, COLONIA MORELOS | COLONIA MORELOS | 649,378.95 | FAISMUN 2023 | 361,729.02 | 2 VOL ADIC. C.F.C. Y FIN. | 21/09/23 AL 09/09/23 | 181,785.56 | 25,882.49 | 187,668.05 | | | | | | | | | | 187,668.05 | 649,377.07 | 1.88 | TERMINADA | E - 93 | 22/09/23 | 100% | 100% | | | |
| 29 | 1235-002-003-007-02 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN TENANCINGO, LOCALIDAD TERRENATE | TERRENATE | 2,549,903.02 | FAISMUN 2023 | | 1, NORMAL | 04/05/23 AL 23/05/23 | 1,884,811.40 | 298,389.82 | 2,183,161.22 | | | | | | | | | | | 2,183,161.22 | 2,183,161.22 | 366,721.80 | PROCESO | E - 98 | 27/09/23 | 80% | 85% | | |
| 30 | 1235-002-003-002-07 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN JUAN XOCHUACA | SAN JUAN XOCHUACA | 719,939.65 | FAISMUN 2023 | | 1, C.F.C. Y FIN. | 05/07/23 AL 04/08/23 | 618,051.42 | 99,888.23 | 716,939.65 | | | | | | | | | | | 716,939.65 | 716,939.65 | 0.00 | TERMINADA | E - 95 | 22/09/23 | 100% | 100% | | |
| 31 | 1235-002-003-003-11 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TENANCINGO, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS IXPUICHAPAN EN CALLE SIN NOMBRE | LAZARO CARDENAS IXPUICHAPAN | 599,966.65 | FAISMUN 2023 | | 1, NORMAL | 27/08/23 AL 20/07/23 | 403,253.94 | 65,320.03 | 473,574.57 | | | | | | | | | | | 473,574.57 | 473,574.57 | 126,391.88 | PROCESO | E - 89 | 15/09/23 | 80% | 79% | | |
| 32 | 1235-002-003-004-17 | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN TENANCINGO, LOCALIDAD SANTA ANA IXTLAHUATZINGO, DE LA CARRETERA DE SANTA ANA IXTLAHUATZINGO, A CRUZ VIDRIADA, VILLA GUERRERO | SANTA ANA IXTLAHUATZINGO | 3,599,925.48 | FAISMUN 2023 | | 1, Y FINIQUITO | 04/05/23 AL 18/06/23 | 3,103,384.02 | 496,541.44 | 3,599,925.48 | | | | | | | | | | | 3,599,925.48 | 3,599,925.48 | 0.00 | TERMINADA | E - 94 | 22/09/23 | 100% | 100% | | |
| 33 | 1235-002-003-006-24 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TENANCINGO, COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO DE TENANCINGO CALLE LAZARO CARDENAS | COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO DE TENANCINGO | 449,793.38 | FAISMUN 2023 | | 1, Y FINIQUITO | 23/09/23 AL 21/07/23 | 387,752.90 | 62,040.48 | 449,793.38 | | | | | | | | | | | 449,793.38 | 449,793.38 | 0.00 | TERMINADA | E - 88 | 15/09/23 | 100% | 100% | | |
| 34 | 1235-002-003-003-34 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA MULTIBOS, EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN NICOLAS | SAN NICOLAS | 1,499,523.31 | FAISMUN 2023 | | 1, VOL ADIC. Y FIN | 11/05/23 AL 23/06/23 | 1,292,692.81 | 206,830.80 | 1,499,523.31 | | | | | | | | | | | 1,499,523.31 | 1,499,523.31 | 0.07 | TERMINADA | E - 98 | 27/09/23 | 100% | 100% | | |

