

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 088 TENANCINGO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. FAISMUN SEPTIEMBRE 2023  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 72,094,033.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
62955/0001 24849	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO, EN TENANCINGO, LOCALIDAD IXPUICHIAPAN, PRIMERA ETAPA. / IXPUICHIAPAN	CONTRATO	2023-04-25	2023-05-15	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	3,599,754.63	3,599,754.63	0.00	02 METRO CUADRADO	6,750.00		3 POBLADO	1	1,560	100	100.00
63654/0002 65296	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TENANCINGO, LOCALIDAD SANTA ANA IXTLAHUATZINGO DE LA CARRETERA DE SANTA ANA IXTLAHUATZINGO A VILLA GUERRERO, PRIMERA ETAPA / SANTA ANA IXTLAHUATZINGO (SANTA ANA)	CONTRATO	2023-04-24	2023-06-26	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,850.50	1,999,850.50	0.00	02 METRO CUADRADO	1,300.00		3 POBLADO	1	7,542	100	99.99
63655/0003 25979	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN TENANCINGO, CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA CALLE MOCTEZUMA A LA CALLE MADERO. / CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2023-04-26	2023-05-26	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	2,899,719.58	2,899,719.58	0.00	02 METRO CUADRADO	1,540.00		3 POBLADO	1	104,677	100	99.99
64803/0004 65125	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA ENTUBADA, EN TENANCINGO, LOCALIDAD MONTE DE POZO, DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO AL CASCO DE LA HACIENDA. / MONTE DE POZO (EJIDO ZICTEPEC DOS)	CONTRATO	2023-04-26	2023-06-30	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,778.96	999,778.96	0.00	01 METRO LINEAL	1,000.00		3 POBLADO	1	23	100	99.98
64805/0005 31931	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN MARTIN COAPAXTONGO. / SAN MARTIN COAPAXTONGO	CONTRATO	2023-07-10	2023-08-10	362,092.66	362,092.66	0.00	362,091.08	362,091.08	0.00	03 METRO CUBICO	80.00		3 POBLADO	1	3,439	100	100.00
64812/0006 24688	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TENANCINGO, LOCALIDAD LOS MORALES. / MORALES, LOS	CONTRATO	2023-04-10	2023-05-09	600,000.00	600,000.00	0.00	599,987.19	599,987.19	0.00	01 METRO LINEAL	284.00		3 POBLADO	1	342	100	100.00
64816/0007 24922	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN TENANCINGO, LOCALIDAD QUETZALAPA, DEL CAMINO VIEJO AL SALITRE. / QUETZALAPA	CONTRATO	2023-05-02	2023-06-30	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,399,962.61	1,399,962.61	0.00	01 METRO LINEAL	800.00		3 POBLADO	1	1,222	100	100.00
64817/0008 32109	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO, EN TENANCINGO, LOCALIDAD EL CARMEN. / CARMEN, EL (EL DESIERTO DEL CARMEN)	CONTRATO	2023-06-05	2023-07-05	415,000.00	415,000.00	0.00	414,843.21	414,843.21	0.00	02 METRO CUADRADO	117.00		5 ALUMNO	1	23	100	99.96
64818/0009 31038	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN TENANCINGO, COLONIA CATORCE DE MARZO, SEGUNDA ETAPA. / COLONIA 14 DE MARZO	CONTRATO	2023-04-28	2023-05-29	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,699,795.53	2,699,795.53	0.00	02 METRO CUADRADO	528.00		3 POBLADO	1	104,677	100	99.99
64819/0010 33014	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN TENANCINGO, LOCALIDAD EL CARMEN. / CARMEN, EL (EL DESIERTO DEL CARMEN)	CONTRATO	2023-04-26	2023-05-25	900,000.00	900,000.00	0.00	899,903.03	899,903.03	0.00	02 METRO CUADRADO	378.00		3 POBLADO	1	1,309	100	99.99

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 088 TENANCINGO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. FAISMUN SEPTIEMBRE 2023  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 72,094,033.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
64820/ 0011 30820	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	168 ALBERGUES	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE CASA DE LA MUJER, EN TENANCINGO, COLONIA CATORCE DE MARZO, EN LA CALLE RESILIENCIA, SEGUNDA ETAPA. / COLONIA 14 DE MARZO	CONTRATO	2023-04-25	2023-05-25	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	3,598,782.12	3,598,782.12	0.00	02 METRO CUADRADO	408.60		3 POBLADO	1	53,450	100	99.97
64821/ 0012 25983	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, COLONIA SAN RAMÓN, EN LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN. / COLONIA SAN RAMON	CONTRATO	2023-04-27	2023-05-26	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,198,650.02	1,198,650.02	0.00	02 METRO CUADRADO	881.25		3 POBLADO	1	2,919	100	99.89
64822/ 0013 28656	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN JOSÉ TENERÍA EN EL PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD. / SAN JOSE TENERIA	CONTRATO	2023-04-25	2023-05-24	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	2,749,618.60	2,749,618.60	0.00	02 METRO CUADRADO	1,940.00		3 POBLADO	1	2,855	100	99.98
64823/ 0014 25988	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN TENANCINGO, COLONIA VALLE DE GUADALUPE, PROLONGACIÓN 16 DE SEPIEMBRE. / COLONIA VALLE DE GUADALUPE	CONTRATO	2023-05-10	2023-06-09	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,299,711.19	1,299,711.19	0.00	02 METRO CUADRADO	1,177.00		3 POBLADO	1	425	100	99.98
64824/ 0015 33238	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN TENANCINGO, COLONIA SAN MATEO EN CALLE NOGAL. / COLONIA SAN MATEO (EJIDO DE TEPOXTEPEC)	CONTRATO	2023-04-20	2023-05-18	700,000.00	700,000.00	0.00	699,934.67	699,934.67	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		3 POBLADO	1	108	100	99.99
64832/ 0016 145801	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN TENANCINGO, LOCALIDAD SANTA ANA IXTLAHUATZINGO, EN LA CONEXIÓN SANTA ANA A CRUZ VIDRIADA. / SANTA ANA IXTLAHUATZINGO (SANTA ANA)	CONTRATO	2023-05-03	2023-06-02	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,914.62	1,499,914.62	0.00	01 METRO LINEAL	600.00		3 POBLADO	1	7,542	100	99.99
64833/ 0017 147936	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUCACIÓN Y PATRIA, EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN JUAN XOCHIACA, PRIMERA ETAPA. / SAN JUAN XOCHIACA (XOCHIACA)	CONTRATO	2023-04-28	2023-05-18	350,000.00	350,000.00	0.00	349,787.07	349,787.07	0.00	02 METRO CUADRADO	59.00		5 ALUMNO	1	3,807	100	99.94
64835/ 0018 141478	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TENANCINGO, COLONIA LA COMPUERTA EN EL CAMINO A LA COLONIA. / COMPUERTA, LA (CRISTO REY)	CONTRATO	2023-05-17	2023-06-16	900,000.00	900,000.00	0.00	899,852.71	899,852.71	0.00	01 METRO LINEAL	12.00		3 POBLADO	1	1,019	100	99.98
65399/ 0019 110869	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	264 PUENTES	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN MARTIN COAPXTONGO, DEL CAMINO AL ACCESO A LA COMUNIDAD / SAN MARTIN COAPXTONGO	CONTRATO	2023-05-16	2023-06-29	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,199,757.68	1,199,757.68	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	3,439	100	99.98

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 088 TENANCINGO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. FAISMUN SEPTIEMBRE 2023  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 72,094,033.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
65401/002033627	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO PESQUEIRA. EN TENANCINGO, LOCALIDAD LOS MORALES. / MORALES, LOS	CONTRATO	2023-05-09	2023-06-07	500,000.00	500,000.00	0.00	499,943.44	499,943.44	0.00	02 METRO CUADRADO	140.00		5 ALUMNO	1	20	100	99.99
65404/0021155242	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DENTRO DEL PANTEÓN LA MAGDALENA, EN TENANCINGO, CABECERA MUNICIPAL. / CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2023-05-16	2023-06-05	300,000.00	300,000.00	0.00	115,730.80	115,730.80	0.00	01 METRO LINEAL	491.50		3 POBLADO	1	14,038	39	38.58
65412/002247904	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, LOCALIDAD RINCONADA DE SANTA TERESA, EN LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN. / RINCONADA DE SANTA TERESA	CONTRATO	2023-05-08	2023-06-08	800,000.00	800,000.00	0.00	799,922.96	799,922.96	0.00	02 METRO CUADRADO	610.00		3 POBLADO	1	551	100	99.99
66054/002325445	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TENANCINGO, LOCALIDAD FRANCISCO ZARCO EN EL CAMINO A SAN ANTONIO AGUA BENDITA. / FRANCISCO ZARCO	CONTRATO	2023-05-02	2023-06-30	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,249,884.79	1,249,884.79	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	110.25		3 POBLADO	1	150	100	99.99
66056/0024134031	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TENANCINGO, LOCALIDAD RINCONADA DE ATOTONILCO EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD. / RINCONADA DE ATOTONILCO (ATOTONILCO)	CONTRATO	2023-05-22	2023-06-19	850,000.00	850,000.00	0.00	849,804.72	849,804.72	0.00	01 METRO LINEAL	23.00		3 POBLADO	1	872	100	99.98
66078/002532840	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN TENANCINGO, COLONIA MORELOS. / COL. MORELOS	CONTRATO	2023-06-15	2023-07-17	550,000.00	550,000.00	0.00	549,377.07	549,377.07	0.00	02 METRO CUADRADO	12.42		3 POBLADO	1	381	100	99.89
66087/0026131309	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN TENANCINGO, CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE MOCTEZUMA DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA A LA CALLE ZARAGOZA. / CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2023-05-22	2023-06-30	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	1,649,883.92	1,649,883.92	0.00	02 METRO CUADRADO	1,275.00		3 POBLADO	1	104,677	100	99.99
66092/0027222703	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN TENANCINGO, COLONIA SAN DIEGO, EN EL CAMINO AL PANTEÓN. / SAN DIEGO	CONTRATO	2023-05-24	2023-06-24	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	1,899,848.00	1,899,848.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,545.00		3 POBLADO	1	1,695	100	99.99
66093/0028172032	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA ENTUBADA EN TENANCINGO, LOCALIDAD SANTA CRUZ XOCHIACA. / SANTA CRUZ XOCHIACA	CONTRATO	2023-07-03	2023-08-04	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	899,997.91	899,997.91	0.00	01 METRO LINEAL	7,500.00		3 POBLADO	1	400	30	30.00
66111/002922894	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO SOCIAL TENANCINGO, COLONIA CATORCE DE MARZO. / COLONIA 14 DE MARZO	CONTRATO	2023-05-24	2023-06-30	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	3,599,489.51	3,599,489.51	0.00	02 METRO CUADRADO	962.00		3 POBLADO	1	104,677	100	99.99
66888/003031560	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN TENANCINGO, LOCALIDAD TERRENATE / TERRENATE	CONTRATO	2023-05-04	2023-06-02	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	2,163,181.22	2,163,181.22	0.00	01 METRO LINEAL	2,800.00		3 POBLADO	1	806	85	84.83

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 088 TENANCINGO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. FAISMUN SEPTIEMBRE 2023  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 72,094,033.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
66904/0031 146926	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN JUAN XOCHIACA / SAN JUAN XOCHIACA (XOCHIACA)	CONTRATO	2023-07-05	2023-08-04	716,940.34	716,940.34	0.00	716,939.65	716,939.65	0.00	01 METRO LINEAL	600.00		3 POBLADO	1	3,807	100	100.00	
66911/0032 130546	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TENANCINGO, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS IXPUICHIAPAN EN CALLE SIN NOMBRE / IXPUICHIAPAN	CONTRATO	2023-06-27	2023-07-27	600,000.00	600,000.00	0.00	473,574.57	473,574.57	0.00	01 METRO LINEAL	350.00		3 POBLADO	1	497	79	78.93	
66913/0033 177343	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN TENANCINGO, LOCALIDAD SANTA ANA IXTLAHUATZINGO, DE LA CARRETERA DE SANTA ANA IXTLAHUATZINGO A CRUZ VIDRIADA, VILLA GUERRERO / SANTA ANA IXTLAHUATZINGO (SANTA ANA)	CONTRATO	2023-05-04	2023-06-16	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	3,599,925.46	3,599,925.46	0.00	02 METRO CUADRADO	3,000.00		3 POBLADO	1	7,542	100	100.00	
66917/0034 183148	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN TENANCINGO, COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO DE TENANCINGO CALLE LAZARO CARDENAS / COLONIA EMILIANO ZAPATA (EJIDO TEPETZINGO)	CONTRATO	2023-06-23	2023-07-24	450,000.00	450,000.00	0.00	449,793.36	449,793.36	0.00	01 METRO LINEAL	170.00		3 POBLADO	1	3,061	100	99.95	
66918/0035 47290	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA MULTIUSOS, EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN NICOLÁS / SAN NICOLAS	CONTRATO	2023-05-11	2023-06-23	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,523.31	1,499,523.31	0.00	02 METRO CUADRADO	265.00		3 POBLADO	1	2,006	100	99.97	
66919/0036 22812	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, COLONIA LOS SHIPERES, EN LA CALLE JACARANDAS DE LA CALLE PINO A LA CALLE CEDRILLOS / CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2023-05-11	2023-06-09	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,199,969.08	1,199,969.08	0.00	02 METRO CUADRADO	670.00		3 POBLADO	1	14,038	100	100.00	
66920/0037 168931	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TENANCINGO, COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO DE TENANCINGO / EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	2023-09-05	2023-10-19	650,000.00	650,000.00	0.00	179,978.21	179,978.21	0.00	01 METRO LINEAL	450.00		3 POBLADO	1	3,061	28	27.69	
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 37</b>									<b>TOTAL</b>	<b>55,044,033.00</b>	<b>55,044,033.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,768,462.98</b>	<b>51,768,462.98</b>	<b>0.00</b>							<b>3461</b>	

<b>Complementarios: 22</b>	<b>Directa: 15</b>
----------------------------	--------------------

**DR. EN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL HECTOR GORDILLO SANCHEZ**

**MTRO. EN ADMON. JULIO CESAR SANCHEZ MARURI TESORERO MUNICIPAL**

**ARQ. JORGE LOPEZ VASQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

**LIC. MARVIN GUZMAN HERRERA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 088 TENANCINGO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. FAISMUN SEPTIEMBRE 2023  
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 72,094,033.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

**PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL**

TENANCINGO