



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

TENANCINGO, MÉXICO; A 11 DE ENERO DE 2023.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

SECCION: TESORERIA

NO. DE OFICIO: PMT/058/TM/0016/2024

ASUNTO: SIAVAMEN CORRESPONDIENTE  
AL MES DE DICIEMBRE 2023.

LIC. JEANETTE VILLA ESCOBAR  
JEFA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
PRESENTE:


Por medio del presente, le envío un cordial saludo, al mismo tiempo me dirijo a usted con la finalidad de informar a la Unidad Administrativa a su digno cargo de los programas "Sistema de Avance Mensual Ramo 33 (SIAVAMEN), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)"; año 2023, así como el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), año 2023, correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2023.

Lo anterior a fin de dar cumplimiento a las reglas de operación del ramo 33 y al art. 204 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin más por el momento, agradezco la atención a la presente, quedando atento para cualquier duda o aclaración.



ATENTAMENTE



MTRO. JULIO CÉSAR SÁNCHEZ MARURI  
TESORERO MUNICIPAL DE TENANCINGO, MÉXICO

c.c.p. Archivo  
JCSM/jjlb

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 088 TENANCINGO / FORTAMUN  
Año de Ejercicio 2023. FORTAMUN DICIEMBRE 2023  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 93,309,660.06 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                              |                            |   |  | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |               |               | Inversión Ejercida |               |               | Metas Totales |             |          | Beneficiarios |             |         | Avances     |      |        |
|-----------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|---|--|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|---------------|-------------|---------|-------------|------|--------|
| Control                     | Sector | Programa                     | SubPrograma                | Inciso  | Obra/Localidad   | Mod. Ejec.     | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real     | Total         | R. del Fondo  | Intereses B.       | Total         | R. del Fondo  | Intereses B.  | U. Medida   | Aprobada | Aprób. Real   | U. Medida   | Canidad | U. Personas | Fis. | Fin.   |
| 62393/0001                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | P NOMINA                   | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL                                   | ADMINISTRACION | 2023-02-23     | 2023-12-31         | 38,998,569.01 | 38,998,569.01 | 0.00               | 38,952,799.79 | 38,952,799.79 | 0.00          | 80 ELEMENTO | 154.00   |               | 4 MUNICIPIO | 1       | 97,891      | 99   | 99.83  |
| 62394/0002                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | P NOMINA                   | 129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)  | NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL                                    | ADMINISTRACION | 2023-02-23     | 2023-12-31         | 3,922,578.37  | 3,922,578.37  | 0.00               | 3,873,219.45  | 3,873,219.45  | 0.00          | 80 ELEMENTO | 20.00    |               | 4 MUNICIPIO | 1       | 97,891      | 97   | 98.69  |
| 62395/0003                  | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO    | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 131 ISSEMYM                                       | APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM / TOTAL MUNICIPAL   | ADMINISTRACION | 2023-02-23     | 2023-12-31         | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00               | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00          | 81 PAGO     | 6.00     |               | 4 MUNICIPIO | 1       | 97,891      | 100  | 100.00 |
| 62396/0004                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | O MANTENIMIENTO            | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS       | COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA / TENANCINGO DE DEGOLLADO                      | ADMINISTRACION | 2023-02-23     | 2023-12-31         | 2,437,500.00  | 2,437,500.00  | 0.00               | 2,437,400.43  | 2,437,400.43  | 0.00          | 34 VEHICULO | 27.00    |               | 4 MUNICIPIO | 1       | 97,891      | 100  | 99.94  |
| 62397/0005                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | O MANTENIMIENTO            | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS       | COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL / TENANCINGO DE DEGOLLADO                       | ADMINISTRACION | 2023-02-23     | 2023-12-31         | 748,200.00    | 748,200.00    | 0.00               | 748,200.00    | 748,200.00    | 0.00          | 34 VEHICULO | 7.00     |               | 4 MUNICIPIO | 1       | 97,891      | 100  | 100.00 |
| 62398/0006                  | 14 ECO | PE PROTECCION ECOLOGICA      | I EQUIPAMIENTO             | 166 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA        | COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA / TENANCINGO DE DEGOLLADO                                 | ADMINISTRACION | 2023-02-23     | 2023-12-31         | 3,831,417.76  | 3,831,417.76  | 0.00               | 3,831,200.00  | 3,831,200.00  | 0.00          | 34 VEHICULO | 17.00    |               | 4 MUNICIPIO | 1       | 97,891      | 100  | 99.97  |
| 62399/0007                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | O MANTENIMIENTO            | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS       | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / TENANCINGO DE DEGOLLADO | ADMINISTRACION | 2023-02-23     | 2023-12-31         | 576,961.40    | 576,961.40    | 0.00               | 560,283.48    | 560,283.48    | 0.00          | 34 VEHICULO | 47.00    |               | 4 MUNICIPIO | 1       | 97,891      | 98   | 97.09  |
| 62400/0008                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | O MANTENIMIENTO            | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS       | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL / TENANCINGO DE DEGOLLADO            | ADMINISTRACION | 2023-02-23     | 2023-12-31         | 139,372.96    | 139,372.96    | 0.00               | 139,372.96    | 139,372.96    | 0.00          | 34 VEHICULO | 8.00     |               | 4 MUNICIPIO | 1       | 97,891      | 100  | 100.00 |
| 62401/0009                  | 14 ECO | PE PROTECCION ECOLOGICA      | I EQUIPAMIENTO             | 166 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LIMPIA / TENANCINGO DE DEGOLLADO                      | ADMINISTRACION | 2023-02-23     | 2023-12-31         | 882,577.79    | 882,577.79    | 0.00               | 882,577.79    | 882,577.79    | 0.00          | 34 VEHICULO | 20.00    |               | 4 MUNICIPIO | 1       | 97,891      | 100  | 100.00 |
| 62402/0010                  | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO    | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 133 ENERGIA ELECTRICA                             | ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO / TENANCINGO DE DEGOLLADO                               | ADMINISTRACION | 2023-02-23     | 2023-12-31         | 12,649,179.98 | 12,649,179.98 | 0.00               | 12,649,179.98 | 12,649,179.98 | 0.00          | 81 PAGO     | 12.00    |               | 4 MUNICIPIO | 1       | 97,891      | 100  | 100.00 |
| 62403/0011                  | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO    | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 263 CONAGUA                                       | SERVICIO DE AGUA (PAGO A CONAGUA) / TENANCINGO DE DEGOLLADO                                      | ADMINISTRACION | 2023-02-23     | 2023-12-31         | 2,303,720.00  | 2,303,720.00  | 0.00               | 2,303,720.00  | 2,303,720.00  | 0.00          | 81 PAGO     | 4.00     |               | 4 MUNICIPIO | 1       | 97,891      | 100  | 100.00 |
| 62404/0012                  | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO    | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 132 CAEM  | SERVICIO DE CLORACION DE AGUA (PAGO A CAEM) / TENANCINGO DE DEGOLLADO                            | ADMINISTRACION | 2023-02-23     | 2023-12-31         | 843,767.66    | 843,767.66    | 0.00               | 842,709.18    | 842,709.18    | 0.00          | 81 PAGO     | 2.00     |               | 4 MUNICIPIO | 1       | 97,891      | 100  | 99.87  |
| 62405/0013                  | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO      | 115 RENTA DE EQUIPO                               | MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS / TENANCINGO DE DEGOLLADO                         | ADMINISTRACION | 2023-02-23     | 2023-12-31         | 6,628,072.73  | 6,628,072.73  | 0.00               | 6,624,914.19  | 6,624,914.19  | 0.00          | 50 EQUIPO   | 12.00    |               | 4 MUNICIPIO | 1       | 97,891      | 100  | 99.90  |

882,577.79  
0.00  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
6 ENE 2024  
RECIBIDO  
HORA: 08:00

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 088 TENANCINGO / FORTAMUN  
Año de Ejercicio 2023. FORTAMUN DICIEMBRE 2023  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 93,309,660.06 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción                     |        |                           |                                |  |   |                | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida   |                      |              | Metas Totales        |                      |             | Beneficiarios |          |             | Avances |        |  |             |
|---|--------|---------------------------|--------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|--|-------------|
| Control   | Sector | Programa                  | SubPrograma                    | Inciso   | Obra/Localidad  | Mod. Ejec.     | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | Total                | R. del Fondo         | Intereses B. | U. Medida            | Aprobada             | Aprob. Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |  |             |
| 62407/0014                                      | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA      | I EQUIPAMIENTO                 | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / TENANCINGO DE DEGOLLADO | ADMINISTRACION | 2023-02-23     | 2023-12-31     | 1,353,761.76       | 1,353,761.76 | 0.00         | 1,353,761.76         | 1,353,761.76         | 0.00         | 50 EQUIPO            | 156.00               |             | 4 MUNICIPIO   | 1        | 97,891      | 100     | 100.00 |  |             |
| 62408/0015                                      | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES | 133 ENERGIA ELECTRICA                            | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (CFE) / TENANCINGO DE DEGOLLADO               | ADMINISTRACION | 2023-02-23     | 2023-12-31     | 2,493,980.64       | 2,493,980.64 | 0.00         | 2,493,980.64         | 2,493,980.64         | 0.00         | 81 PAGO              | 2.00                 |             | 4 MUNICIPIO   | 1        | 97,891      | 100     | 100.00 |  |             |
| 62409/0016                                      | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA      | I EQUIPAMIENTO                 | 008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA | ADQUISICIÓN DE PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA / TENANCINGO DE DEGOLLADO                    | ADMINISTRACION | 2023-02-23     | 2023-12-31     | 1,311,930.00       | 1,311,930.00 | 0.00         | 1,311,930.00         | 1,311,930.00         | 0.00         | 34 VEHICULO          | 2.00                 |             | 4 MUNICIPIO   | 1        | 97,891      | 100     | 100.00 |  |             |
| 62410/0017                                      | 14 ECO | PE PROTECCION ECOLOGICA   | I EQUIPAMIENTO                 | 009 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA BASURA         | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR / TENANCINGO DE DEGOLLADO                              | ADMINISTRACION | 2023-02-23     | 2023-12-31     | 4,188,070.00       | 4,188,070.00 | 0.00         | 4,188,070.00         | 4,188,070.00         | 0.00         | 34 VEHICULO          | 1.00                 |             | 4 MUNICIPIO   | 1        | 97,891      | 100     | 100.00 |  |             |
| <b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 17</b> |        |                           |                                |  |   |                |                |                | <b>TOTAL</b>       |              |              | <b>93,309,660.06</b> | <b>93,309,660.06</b> | <b>0.00</b>  | <b>93,193,319.65</b> | <b>93,193,319.65</b> | <b>0.00</b> |               |          |             |         |        |  | <b>1694</b> |

Complementarios: 0      Directa: 0

**DR. EN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL**  
**HECTOR GORDILLO SANCHEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
#ConHechosSí

**MTRO. EN ADMON. JULIO CESAR SANCHEZ MARURI**  
TESORERO MUNICIPAL

**ARG. JORGE LOPEZ VASQUEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
#ConHechosSí

**LIC. MARVIN GUZMAN HERRERA**  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
#ConHechosSí

TENANCINGO

EDOMEX  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
16 ENE 2024  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
**RECIBIDO**  
RECIBIO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 088 TENANCINGO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. FAISMUN DICIEMBRE 2023  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 72,094,033.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |   |                                     |  |   | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales |                          |          | Beneficiarios |              |          | Avances     |      |        |
|-----------------------------|--------|---|-------------------------------------|--|---|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------|----------|---------------|--------------|----------|-------------|------|--------|
| Control                     | Séctor | Programa  | SubPrograma                         | Inciso   | Obra/Localidad  | Mod. Ejec.     | Fec Ini Real   | Fec Ter Real       | Total        | R. del Fondo | Intereses B.       | Total        | R. del Fondo | Intereses B.  | U. Medida                | Aprobada | Aprob Real    | U. Medida    | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin.   |
| 62955/<br>0001<br>24849     | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                                      | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMENTARIOS   | 169 CALLES<br>(ADOQUIN,<br>ASFALTO,<br>CONCRETO Y<br>EMPEDRADO)            | REHABILITACIÓN DE<br>CARRETERA CON CONCRETO<br>ASFÁLTICO, EN TENANCINGO,<br>LOCALIDAD IXPUICHIAPAN,<br>PRIMERA ETAPA. /<br>IXPUICHIAPAN   | CONTRATO       | 2023-04-25     | 2023-05-15         | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00               | 3,599,754.63 | 3,599,754.63 | 0.00          | 02<br>METRO C<br>UADRADO | 6,750.00 |               | 3<br>POBLADO | 1        | 1,560       | 100  | 100.00 |
| 63654/<br>0002<br>65296     | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                                      | C REHABILITACION<br>COMPLEMENTARIOS | 186<br>GUARNICIONES Y<br>BANQUETAS   | REHABILITACIÓN DE<br>GUARNICIONES Y BANQUETAS<br>EN TENANCINGO, LOCALIDAD<br>SANTA ANA IXTLAHUATZINGO<br>DE LA CARRETERA DE SANTA<br>ANA IXTLAHUATZINGO A VILLA<br>GUERRERO, PRIMERA ETAPA /<br>SANTA ANA IXTLAHUATZINGO<br>(SANTA ANA) | CONTRATO       | 2023-04-24     | 2023-06-26         | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00               | 1,999,850.50 | 1,999,850.50 | 0.00          | 02<br>METRO C<br>UADRADO | 1,300.00 |               | 3<br>POBLADO | 1        | 7,542       | 100  | 99.99  |
| 63655/<br>0003<br>25979     | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                                      | C REHABILITACION<br>COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES<br>(ADOQUIN,<br>ASFALTO,<br>CONCRETO Y<br>EMPEDRADO)            | REHABILITACIÓN DE<br>PAVIMENTACIÓN CON<br>CONCRETO HIDRÁULICO, EN<br>TENANCINGO, CABECERA<br>MUNICIPAL, EN LA CALLE<br>GUADALUPE VICTORIA DE LA<br>CALLE MOCTEZUMA A LA<br>CALLE MADERO. / CABECERA<br>MUNICIPAL                        | CONTRATO       | 2023-04-26     | 2023-05-26         | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 0.00               | 2,899,719.58 | 2,899,719.58 | 0.00          | 02<br>METRO C<br>UADRADO | 1,540.00 |               | 3<br>POBLADO | 1        | 104,677     | 100  | 99.99  |
| 64803/<br>0004<br>65125     | 15 AYS | AP AGUA<br>POTABLE  | A CONSTRUCCION<br>DIRECTA           | 217 RED O<br>SISTEMA DE<br>AGUA<br>POTABLE                                 | CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA<br>ENTUBADA, EN TENANCINGO,<br>LOCALIDAD MONTE DE POZO,<br>DEL TANQUE DE<br>ALMACENAMIENTO AL CASCO<br>DE LA HACIENDA / MONTE DE<br>POZO (EJIDO ZICTEPEC DOS)  | CONTRATO       | 2023-04-26     | 2023-06-30         | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00               | 999,778.96   | 999,778.96   | 0.00          | 01<br>METRO<br>LINEAL    | 1,000.00 |               | 3<br>POBLADO | 1        | 23          | 100  | 99.98  |
| 64805/<br>0005<br>31931     | 15 AYS | AP AGUA<br>POTABLE  | C REHABILITACION<br>DIRECTA         | 179 DEPOSITO<br>O TANQUE DE<br>AGUA<br>POTABLE                             | REHABILITACIÓN DE TANQUE<br>DE AGUA ENTUBADA EN<br>TENANCINGO, LOCALIDAD SAN<br>MARTIN COAPAXTONGO. / SAN<br>MARTIN COAPAXTONGO   | CONTRATO       | 2023-07-10     | 2023-08-10         | 362,092.66   | 362,092.66   | 0.00               | 362,091.08   | 362,091.08   | 0.00          | 03<br>METRO<br>CUBICO    | 80.00    |               | 3<br>POBLADO | 1        | 3,439       | 100  | 100.00 |
| 64812/<br>0006<br>24688     | 15 AYS | 13 ALCANTAR<br>RILLADO                                      | A CONSTRUCCION<br>DIRECTA           | 216 RED DE A<br>LCANTARILLADO  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE<br>SANITARIO EN TENANCINGO,<br>LOCALIDAD LOS MORALES. /<br>MORALES, LOS   | CONTRATO       | 2023-04-10     | 2023-05-09         | 600,000.00   | 600,000.00   | 0.00               | 599,987.19   | 599,987.19   | 0.00          | 01<br>METRO<br>LINEAL    | 284.00   |               | 3<br>POBLADO | 1        | 342         | 100  | 100.00 |
| 64816/<br>0007<br>24922     | 15 AYS | 14 DRENAJE Y<br>LETRINAS                                    | A CONSTRUCCION<br>DIRECTA           | 256 DRENAJE<br>SANITARIO   | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE<br>SANITARIO, EN TENANCINGO,<br>LOCALIDAD QUETZALAPA, DEL<br>CAMINO VIEJO AL SALITRE. /<br>QUETZALAPA   | CONTRATO       | 2023-05-02     | 2023-06-30         | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00               | 1,399,962.61 | 1,399,962.61 | 0.00          | 01<br>METRO<br>LINEAL    | 800.00   |               | 3<br>POBLADO | 1        | 1,222       | 100  | 100.00 |
| 64817/<br>0008<br>32109     | 05 EDU | 15 INFRAESTR<br>UCTURA<br>BASICA DEL<br>SECTOR<br>EDUCATIVO | A CONSTRUCCION<br>DIRECTA           | 248<br>TECHADOS<br>EN ÁREAS DE<br>IMPARTICIÓN<br>DE<br>EDUCACIÓN<br>FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO<br>EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE<br>EDUCACIÓN FÍSICA EN EL<br>JARDÍN DE NIÑOS FRIDA<br>KAHLÓ, EN TENANCINGO,<br>LOCALIDAD EL CARMEN. /<br>CARMEN, EL (EL DESIERTO<br>DEL CARMEN)                                    | CONTRATO       | 2023-06-05     | 2023-07-05         | 415,000.00   | 415,000.00   | 0.00               | 414,843.21   | 414,843.21   | 0.00          | 02<br>METRO C<br>UADRADO | 117.00   |               | 5<br>ALUMNO  | 1        | 23          | 100  | 99.96  |
| 64818/<br>0009<br>31038     | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                                      | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMENTARIOS   | 281 CENTRO<br>DE<br>DESARROLLO<br>COMUNITARIO                              | CONSTRUCCION DE CENTRO<br>INTEGRADOR DEL<br>DESARROLLO ORIENTADO A<br>EJECUTAR ACCIONES<br>SOCIALES BÁSICAS DE<br>ATENCIÓN INMEDIATA EN<br>TENANCINGO, COLONIA<br>CATORCE DE MARZO,<br>SEGUNDA ETAPA. / COLONIA<br>14 DE MARZO          | CONTRATO       | 2023-04-28     | 2023-05-29         | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00               | 2,699,795.53 | 2,699,795.53 | 0.00          | 02<br>METRO C<br>UADRADO | 1,528.00 |               | 3<br>POBLADO | 1        | 104,677     | 100  | 99.99  |
| 64819/<br>0010<br>33014     | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                                      | A CONSTRUCCION<br>DIRECTA           | 280 CANCHAS<br>Y ESPACIOS M<br>ULTIDEPORTI<br>VOS                          | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA<br>PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES<br>EN TENANCINGO, LOCALIDAD<br>EL CARMEN. / CARMEN, EL (EL<br>DESIERTO DEL CARMEN)  | CONTRATO       | 2023-04-26     | 2023-05-25         | 900,000.00   | 900,000.00   | 0.00               | 899,903.03   | 899,903.03   | 0.00          | 02<br>METRO C<br>UADRADO | 378.00   |               | 3<br>POBLADO | 1        | 1,309       | 100  | 99.99  |

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
16 ENE 2024  
RECIBIDO



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 088 TENANCINGO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. FAISMUN DICIEMBRE 2023  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 72,094,033.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |   |   |   |  |              | Fec. Int. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales                |          |             | Beneficiarios    |          |             | Avances |       |
|-----------------------------|--------|---|---|---|--|--------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|---------|-------|
| Control                     | Sector | Programa  | SubPrograma                             | Inciso  | Obra/Localidad   | Mod. Ejec.   | Fec. Int. Real | Fec. Ter. Real | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida                    | Aprobada | Aprob. Real | U. Medida        | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.  |
| 64820/<br>0011<br>30820     | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                                  | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS   | 168<br>ALBERGUES  | CONSTRUCCIÓN DE<br>ALBERGUE CASA DE LA<br>MUJER, EN TENANCINGO,<br>COLONIA CATORCE DE<br>MARZO, EN LA CALLE<br>RESILIENCIA, SEGUNDA<br>ETAPA. / COLONIA 14 DE<br>MARZO                   | CONTRAT<br>O | 2023-04-25     | 2023-05-25     | 3,600,000.00       | 3,600,000.00 | 0.00         | 3,598,782.12       | 3,598,782.12 | 0.00         | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 408.60   |             | 3<br>POBLAD<br>O | 1        | 53,450      | 100     | 99.97 |
| 64821/<br>0012<br>25983     | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                                  | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS   | 169 CALLES<br>(ADOQUIN,<br>ASFALTO,<br>CONCRETO Y<br>EMPEDRADO) | REHABILITACIÓN DE<br>PAVIMENTACIÓN CON<br>CONCRETO HIDRÁULICO EN<br>TENANCINGO, COLONIA SAN<br>RAMÓN, EN LA CALLE<br>CRISTÓBAL COLÓN. / COLONIA<br>SAN RAMON                             | CONTRAT<br>O | 2023-04-27     | 2023-05-26     | 1,200,000.00       | 1,200,000.00 | 0.00         | 1,198,650.02       | 1,198,650.02 | 0.00         | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 881.25   |             | 3<br>POBLAD<br>O | 1        | 2,919       | 100     | 99.89 |
| 64822/<br>0013<br>28656     | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                                  | C REHABILITACION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS | 169 CALLES<br>(ADOQUIN,<br>ASFALTO,<br>CONCRETO Y<br>EMPEDRADO) | REHABILITACIÓN DE<br>PAVIMENTACIÓN CON<br>CONCRETO HIDRÁULICO, EN<br>TENANCINGO, LOCALIDAD SAN<br>JOSÉ TENERÍA EN EL PRIMER<br>CUADRO DE LA COMUNIDAD. /<br>SAN JOSE TENERIA             | CONTRAT<br>O | 2023-04-25     | 2023-05-24     | 2,750,000.00       | 2,750,000.00 | 0.00         | 2,749,618.60       | 2,749,618.60 | 0.00         | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 1,940.00 |             | 3<br>POBLAD<br>O | 1        | 2,855       | 100     | 99.98 |
| 64823/<br>0014<br>25988     | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                                  | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS   | 169 CALLES<br>(ADOQUIN,<br>ASFALTO,<br>CONCRETO Y<br>EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE<br>PAVIMENTACIÓN CON<br>CONCRETO HIDRÁULICO, EN<br>TENANCINGO, COLONIA VALLE<br>DE GUADALUPE,<br>PROLONGACIÓN 16 DE<br>SEPIEMBRE. / COLONIA VALLE<br>DE GUADALUPE        | CONTRAT<br>O | 2023-05-10     | 2023-06-09     | 1,300,000.00       | 1,300,000.00 | 0.00         | 1,299,711.19       | 1,299,711.19 | 0.00         | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 1,177.00 |             | 3<br>POBLAD<br>O | 1        | 425         | 100     | 99.98 |
| 64824/<br>0015<br>33238     | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                                  | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS   | 196 PAVIMENTACION   | CONSTRUCCIÓN DE<br>PAVIMENTACIÓN CON<br>CONCRETO HIDRÁULICO, EN<br>TENANCINGO, COLONIA SAN<br>MATEO EN CALLE NOGAL. /<br>COLONIA SAN MATEO (EJIDO<br>DE TEPOXTEPEC)                      | CONTRAT<br>O | 2023-04-20     | 2023-05-18     | 700,000.00         | 700,000.00   | 0.00         | 699,934.67         | 699,934.67   | 0.00         | 01<br>METRO<br>LINEAL        | 500.00   |             | 3<br>POBLAD<br>O | 1        | 108         | 100     | 99.99 |
| 64832/<br>0016<br>145801    | 15 AYS | 13 ALCANTARILLADO                                       | A CONSTRUCCION<br>DIRECTA               | 216 RED DE ALCANTARILLADO                                       | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE<br>SANITARIO, EN TENANCINGO,<br>LOCALIDAD SANTA ANA<br>IXTLAHUATZINGO, EN LA<br>CONEXIÓN SANTA ANA A CRUZ<br>VIDRIADA. / SANTA ANA<br>IXTLAHUATZINGO (SANTA ANA) | CONTRAT<br>O | 2023-05-03     | 2023-06-02     | 1,500,000.00       | 1,500,000.00 | 0.00         | 1,499,914.62       | 1,499,914.62 | 0.00         | 01<br>METRO<br>LINEAL        | 600.00   |             | 3<br>POBLAD<br>O | 1        | 7,542       | 100     | 99.99 |
| 64833/<br>0017<br>147936    | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA<br>BASICA DEL<br>SECTOR<br>EDUCATIVO | A CONSTRUCCION<br>DIRECTA               | 215 PRIMARIA<br>(SANITARIOS)                                    | CONSTRUCCIÓN DE<br>SANITARIOS EN LA ESCUELA<br>PRIMARIA EDUCACIÓN Y<br>PATRIA, EN TENANCINGO,<br>LOCALIDAD SAN JUAN<br>XOCHIACA, PRIMERA ETAPA. /<br>SAN JUAN XOCHIACA<br>(XOCHIACA)     | CONTRAT<br>O | 2023-04-28     | 2023-05-18     | 350,000.00         | 350,000.00   | 0.00         | 349,787.07         | 349,787.07   | 0.00         | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 59.00    |             | 5<br>ALUMNO      | 1        | 3,807       | 100     | 99.94 |
| 64835/<br>0018<br>141478    | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                                  | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS   | 052 MUROS<br>DE<br>CONTENCION                                   | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE<br>CONTENCIÓN EN<br>TENANCINGO, COLONIA LA<br>COMPUERTA EN EL CAMINO A<br>LA COLONIA. / COMPUERTA, LA<br>(CRISTO REY)  | CONTRAT<br>O | 2023-05-17     | 2023-06-16     | 900,000.00         | 900,000.00   | 0.00         | 899,852.71         | 899,852.71   | 0.00         | 01<br>METRO<br>LINEAL        | 1.00     |             | 3<br>POBLAD<br>O | 1        | 1,019       | 100     | 99.98 |
| 65399/<br>0019<br>110869    | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                                  | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS   | 264 PUENTES   | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE<br>VEHICULAR EN TENANCINGO,<br>LOCALIDAD SAN MARTIN<br>COAPXTONGO, DEL CAMINO<br>AL ACCESO A LA COMUNIDAD /<br>SAN MARTIN COAPXTONGO                              | CONTRAT<br>O | 2023-05-16     | 2023-06-29     | 1,200,000.00       | 1,200,000.00 | 0.00         | 1,199,757.68       | 1,199,757.68 | 0.00         | 01<br>PIEZA                  | 1.00     |             | 3<br>POBLAD<br>O | 1        | 3,439       | 100     | 99.98 |

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
RECIBIDO  
6 ENE 2024  
RECIBIDO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 088 TENANCINGO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. FAISMUN DICIEMBRE 2023  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 72,094,033.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |  |                                  |  |  |            | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales       |          |             | Beneficiarios |          |             | Avances |        |
|-----------------------------|--------|--|----------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|----------|-------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control                     | Sector | Programa                                       | SubPrograma                      | Inciso   | Obra/Localidad   | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida           | Aprobada | Aprob. Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |
| 65401/002033627             | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO PESQUEIRA, EN TENANCINGO, LOCALIDAD LOS MORALES. / MORALES, LOS                           | CONTRATO   | 2023-05-09     | 2023-06-07     | 500,000.00         | 500,000.00   | 0.00         | 499,943.44         | 499,943.44   | 0.00         | 02 METRO CUADRO     | 140.00   |             | 5 ALUMNO      | 1        | 20          | 100     | 99.99  |
| 65404/0021155242            | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS   | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS                             | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DENTRO DEL PANTEÓN LA MAGDALENA, EN TENANCINGO, CABECERA MUNICIPAL. / CABECERA MUNICIPAL  | CONTRATO   | 2023-05-16     | 2023-06-05     | 300,000.00         | 300,000.00   | 0.00         | 299,944.40         | 299,944.40   | 0.00         | 01 METRO LINEAL     | 491.50   |             | 3 POBLADO     | 1        | 14,038      | 100     | 99.98  |
| 65412/002247904             | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS   | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, LOCALIDAD RINCONADA DE SANTA TERESA, EN LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN. / RINCONADA DE SANTA TERESA                     | CONTRATO   | 2023-05-08     | 2023-06-08     | 800,000.00         | 800,000.00   | 0.00         | 799,922.96         | 799,922.96   | 0.00         | 02 METRO CUADRO     | 610.00   |             | 3 POBLADO     | 1        | 551         | 100     | 99.99  |
| 66054/002325445             | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS   | 052 MUROS DE CONTENCIÓN                                  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TENANCINGO, LOCALIDAD FRANCISCO ZARCO EN EL CAMINO A SAN ANTONIO AGUA BENDITA. / FRANCISCO ZARCO   | CONTRATO   | 2023-05-02     | 2023-06-30     | 1,250,000.00       | 1,250,000.00 | 0.00         | 1,249,884.79       | 1,249,884.79 | 0.00         | 65 KILOMETRO CUADRO | 110.25   |             | 3 POBLADO     | 1        | 150         | 100     | 99.99  |
| 66056/0024134031            | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS   | 052 MUROS DE CONTENCIÓN                                  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TENANCINGO, LOCALIDAD RINCONADA DE ATOTONILCO EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD. / RINCONADA DE ATOTONILCO (ATOTONILCO)                          | CONTRATO   | 2023-05-22     | 2023-06-19     | 850,000.00         | 850,000.00   | 0.00         | 849,804.72         | 849,804.72   | 0.00         | 01 METRO LINEAL     | 23.00    |             | 3 POBLADO     | 1        | 872         | 100     | 99.98  |
| 66078/002532840             | 17 URB | UR URBANIZACION                                | B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS     | 281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO                     | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN TENANCINGO, COLONIA MORELOS. / COL. MORELOS   | CONTRATO   | 2023-06-15     | 2023-07-17     | 550,000.00         | 550,000.00   | 0.00         | 549,377.07         | 549,377.07   | 0.00         | 02 METRO CUADRO     | 12.42    |             | 3 POBLADO     | 1        | 381         | 100     | 99.89  |
| 66087/0026131309            | 17 URB | UR URBANIZACION                                | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)      | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN TENANCINGO, CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE MOCTEZUMA DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA A LA CALLE ZARAGOZA. / CABECERA MUNICIPAL | CONTRATO   | 2023-05-22     | 2023-06-30     | 1,650,000.00       | 1,650,000.00 | 0.00         | 1,649,883.92       | 1,649,883.92 | 0.00         | 02 METRO CUADRO     | 1,275.00 |             | 3 POBLADO     | 1        | 104,677     | 100     | 99.99  |
| 66092/0027222703            | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS   | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN TENANCINGO, COLONIA SAN DIEGO, EN EL CAMINO AL PANTEÓN. / SAN DIEGO  | CONTRATO   | 2023-05-24     | 2023-06-24     | 1,900,000.00       | 1,900,000.00 | 0.00         | 1,899,848.00       | 1,899,848.00 | 0.00         | 02 METRO CUADRO     | 1,545.00 |             | 3 POBLADO     | 1        | 1,695       | 100     | 99.99  |
| 66093/0028172032            | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE                        | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA ENTUBADA EN TENANCINGO, LOCALIDAD SANTA CRUZ XOCHIACA. / SANTA CRUZ XOCHIACA   | CONTRATO   | 2023-07-03     | 2023-08-04     | 3,000,000.00       | 3,000,000.00 | 0.00         | 2,999,993.04       | 2,999,993.04 | 0.00         | 01 METRO LINEAL     | 7,500.00 |             | 3 POBLADO     | 1        | 400         | 100     | 100.00 |
| 66111/002922894             | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS   | 281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO                     | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO SOCIAL TENANCINGO, COLONIA CATORCE DE MARZO. / COLONIA 14 DE MARZO   | CONTRATO   | 2023-05-24     | 2023-06-30     | 3,600,000.00       | 3,600,000.00 | 0.00         | 3,599,489.51       | 3,599,489.51 | 0.00         | 02 METRO CUADRO     | 962.00   |             | 3 POBLADO     | 1        | 104,677     | 100     | 99.99  |
| 66888/003031560             | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE                        | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN TENANCINGO, LOCALIDAD TERRENATE / TERRENATE   | CONTRATO   | 2023-05-04     | 2023-06-02     | 2,550,000.00       | 2,550,000.00 | 0.00         | 2,549,903.02       | 2,549,903.02 | 0.00         | 01 METRO LINEAL     | 2,600.00 |             | 3 POBLADO     | 1        | 806         | 100     | 100.00 |

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
RECIBIDO  
Enero 2024  
PRESUPUESTO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
RECIBIDO  
HORA:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 088 TENANCINGO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. FAISMUN DICIEMBRE 2023  
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 72,094,033.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |  |                                |  |  |            | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales     |          |             | Beneficiarios |          |             | Avances |        |
|-----------------------------|--------|--|--------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|-------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control                     | Sector | Programa                                       | SubPrograma                    | Inciso   | Obra/Localidad   | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida         | Aprobada | Aprob. Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |
| 66904/<br>0031<br>146926    | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE                        | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN JUAN XOCHIACA / SAN JUAN XOCHIACA (XOCHIACA)   | CONTRATO   | 2023-07-05     | 2023-08-04     | 716,940.34         | 716,940.34   | 0.00         | 716,939.65         | 716,939.65   | 0.00         | 01 METRO LINEAL   | 600.00   |             | 3 POBLADO     | 1        | 3,807       | 100     | 100.00 |
| 66911/<br>0032<br>130546    | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                          | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO                                    | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TENANCINGO, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS IXPUICHIAPAN EN CALLE SIN NOMBRE / IXPUICHIAPAN   | CONTRATO   | 2023-06-27     | 2023-07-27     | 600,000.00         | 600,000.00   | 0.00         | 599,966.55         | 599,966.55   | 0.00         | 01 METRO LINEAL   | 350.00   |             | 3 POBLADO     | 1        | 497         | 100     | 100.00 |
| 66913/<br>0033<br>177343    | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)      | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN TENANCINGO, LOCALIDAD SANTA ANA IXTLAHUATZINGO, DE LA CARRETERA DE SANTA ANA IXTLAHUATZINGO A CRUZ VIDRIADA, VILLA GUERRERO / SANTA ANA IXTLAHUATZINGO (SANTA ANA) | CONTRATO   | 2023-05-04     | 2023-06-16     | 3,600,000.00       | 3,600,000.00 | 0.00         | 3,599,925.46       | 3,599,925.46 | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 3,000.00 |             | 3 POBLADO     | 1        | 7,542       | 100     | 100.00 |
| 66917/<br>0034<br>183148    | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                          | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO                                    | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN TENANCINGO, COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO DE TENANCINGO CALLE LAZARO CARDENAS / COLONIA EMILIANO ZAPATA (EJIDO TEPETZINGO)   | CONTRATO   | 2023-06-23     | 2023-07-24     | 450,000.00         | 450,000.00   | 0.00         | 449,793.36         | 449,793.36   | 0.00         | 01 METRO LINEAL   | 170.00   |             | 3 POBLADO     | 1        | 3,061       | 100     | 99.95  |
| 66918/<br>0035<br>47290     | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS                   | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA MULTISUSOS, EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN NICOLÁS / SAN NICOLAS   | CONTRATO   | 2023-05-11     | 2023-06-23     | 1,500,000.00       | 1,500,000.00 | 0.00         | 1,499,523.31       | 1,499,523.31 | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 265.00   |             | 3 POBLADO     | 1        | 2,006       | 100     | 99.97  |
| 66919/<br>0036<br>22812     | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, COLONIA LOS SHIPERES, EN LA CALLE JACARANDAS DE LA CALLE PINO A LA CALLE CEDRILLOS / CABECERA MUNICIPAL   | CONTRATO   | 2023-05-11     | 2023-06-09     | 1,200,000.00       | 1,200,000.00 | 0.00         | 1,199,969.08       | 1,199,969.08 | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 670.00   |             | 3 POBLADO     | 1        | 14,038      | 100     | 100.00 |
| 66920/<br>0037<br>168931    | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS                             | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TENANCINGO, COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO DE TENANCINGO / EMILIANO ZAPATA  | CONTRATO   | 2023-09-05     | 2023-10-19     | 600,000.00         | 600,000.00   | 0.00         | 599,927.04         | 599,927.04   | 0.00         | 01 METRO LINEAL   | 450.00   |             | 3 POBLADO     | 1        | 3,061       | 100     | 99.98  |
| 67321/<br>0038<br>179160    | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE ACCESO AL PLANTEL CECYTEM EN TENANCINGO, LOCALIDAD SANTA ANA IXTLAHUATZINGO / SANTA ANA IXTLAHUATZINGO (SANTA ANA)  | CONTRATO   | 2023-07-18     | 2023-08-17     | 450,000.00         | 450,000.00   | 0.00         | 449,793.36         | 449,793.36   | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 144.00   |             | 5 ALUMNO      | 1        | 1,150       | 100     | 99.95  |
| 67322/<br>0039<br>252688    | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)      | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, COLONIA SAN MATEO, EN LA CALLE AILES / COLONIA SAN MATEO (EJIDO DE TEPOXTEPEC)  | CONTRATO   | 2023-06-21     | 2023-07-20     | 1,000,000.00       | 1,000,000.00 | 0.00         | 999,897.77         | 999,897.77   | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 800.00   |             | 3 POBLADO     | 1        | 1,964       | 100     | 99.99  |
| 67323/<br>0040<br>187690    | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, LOCALIDAD CHALCHIUAPAN EN CALLE SIN NOMBRE. / CHALCHIUAPAN  | CONTRATO   | 2023-08-08     | 2023-09-07     | 700,000.00         | 700,000.00   | 0.00         | 699,931.76         | 699,931.76   | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 440.00   |             | 3 POBLADO     | 1        | 1,514       | 100     | 99.99  |

RECIBIDO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
RECIBIO: 0.00 HORA  
2024



REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 088 TENANCINGO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. FAISMUN DICIEMBRE 2023  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 72,094,033.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |  |                                  |   |  | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales |                   |          | Beneficiarios |           |         | Avances     |      |        |
|-----------------------------|--------|--|----------------------------------|---|--|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------|---------------|-----------|---------|-------------|------|--------|
| Control                     | Sector | Programa                                       | SubPrograma                      | Inciso  | Obra/Localidad   | Mod. Ejec.     | Fec Ini Real   | Fec Ter Real       | Total        | R. del Fondo | Intereses B.       | Total        | R. del Fondo | Intereses B.  | U. Medida         | Aprobada | Aprob Real    | U. Medida | Canidad | U. Personas | Fis. | Fin.   |
| 67324/0041<br>234500        | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                          | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 256 DRENAJE SANITARIO                               | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TENANCINGO, COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO DE TENANCINGO EN CALLE SIN NOMBRE, / EMILIANO ZAPATA  | CONTRATO       | 2023-09-01     | 2023-09-29         | 350,000.00   | 350,000.00   | 0.00               | 349,965.71   | 349,965.71   | 0.00          | 01 METRO LINEAL   | 100.00   |               | 3 POBLADO | 1       | 3,061       | 100  | 99.99  |
| 67325/0042<br>212025        | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                          | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 256 DRENAJE SANITARIO                               | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN NICOLAS, EN CALLE SIN NOMBRE DEL CAMINO AL CAMPO DEPORTIVO / SAN NICOLAS  | CONTRATO       | 2023-09-29     | 2023-10-30         | 600,000.00   | 600,000.00   | 0.00               | 599,924.26   | 599,924.26   | 0.00          | 01 METRO LINEAL   | 1,545.00 |               | 3 POBLADO | 1       | 1,695       | 100  | 99.99  |
| 67542/0043<br>154932        | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)                | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, EN TENANCINGO, EN LA COLONIA SAN MATEO / COLONIA SAN MATEO (EJIDO DE TEPOXTEPEC)                                 | CONTRATO       | 2023-06-29     | 2023-07-28         | 500,000.00   | 500,000.00   | 0.00               | 499,777.53   | 499,777.53   | 0.00          | 01 METRO LINEAL   | 52.00    |               | 5 ALUMNO  | 1       | 1,148       | 100  | 99.96  |
| 67543/0044<br>197940        | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 208 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)              | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA ANEXA A LA NORMAL DE TENANCINGO, EN TENANCINGO, COLONIA EJÉRCITO DEL TRABAJO. / COLONIA EJERCITO DEL TRABAJO               | CONTRATO       | 2023-06-27     | 2023-07-28         | 900,000.00   | 900,000.00   | 0.00               | 899,973.03   | 899,973.03   | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 270.00   |               | 5 ALUMNO  | 1       | 1,206       | 100  | 100.00 |
| 67544/0045<br>185925        | 17 URB | URBANIZACION                                   | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO, EN TENANCINGO, COLONIA SAN RAMÓN, DE SAN RAMÓN A TEPOXTEPEC, PRIMERA ETAPA. / COLONIA SAN RAMON                                    | CONTRATO       | 2023-06-20     | 2023-07-20         | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00               | 3,499,928.06 | 3,499,928.06 | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 6,562.54 |               | 3 POBLADO | 1       | 4,576       | 100  | 100.00 |
| 67546/0046<br>309593        | 17 URB | URBANIZACION                                   | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 011 ALUMBRADO PUBLICO                               | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TENANCINGO, BARRIO TEOTLA, EN LA PEDRERA. / BARRIO TEOTLA   | CONTRATO       | 2023-06-27     | 2023-07-28         | 500,000.00   | 500,000.00   | 0.00               | 499,723.49   | 499,723.49   | 0.00          | 01 METRO LINEAL   | 366.00   |               | 2 COLONIA | 1       | 1,206       | 100  | 99.94  |
| 67547/0047<br>296394        | 17 URB | URBANIZACION                                   | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS   | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS                        | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TENANCINGO, COLONIA VIMATE, EN EL ACCESO A LA COLONIA / COL. VIMATE  | CONTRATO       | 2023-06-06     | 2023-06-26         | 750,000.00   | 750,000.00   | 0.00               | 749,873.50   | 749,873.50   | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 450.00   |               | 3 POBLADO | 1       | 500         | 100  | 99.98  |
| 67548/0048<br>48593         | 17 URB | URBANIZACION                                   | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS   | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLONIA LA TRINIDAD, EN LA CALLE DOCTOR GENARO DIAZ MAÑÓN / BARRIO DE LA TRINIDAD   | CONTRATO       | 2023-05-19     | 2023-06-20         | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00               | 2,199,954.74 | 2,199,954.74 | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 1,620.00 |               | 3 POBLADO | 1       | 4,415       | 100  | 100.00 |
| 67549/0049<br>132756        | 17 URB | URBANIZACION                                   | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN TENANCINGO, COLONIA SAN ISIDRO EN LA CALLE "D" / EJIDO DE SAN ISIDRO   | CONTRATO       | 2023-08-01     | 2023-08-31         | 750,000.00   | 750,000.00   | 0.00               | 749,918.38   | 749,918.38   | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 785.00   |               | 3 POBLADO | 1       | 14,038      | 100  | 99.99  |
| 67550/0050<br>49266         | 17 URB | URBANIZACION                                   | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS   | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN PEDRO EJIDO DE TECOMATLÁN, EN LA CALLE SIN NOMBRE. / SAN PEDRO EJIDO TECOMATLAN (EJIDO TECOMATLAN) | CONTRATO       | 2023-05-23     | 2023-06-23         | 700,000.00   | 700,000.00   | 0.00               | 699,780.32   | 699,780.32   | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 510.00   |               | 3 POBLADO | 1       | 1,230       | 100  | 99.97  |

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
16 ENE 2024  
RECIBIDO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 088 TENANCINGO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. FAISMUN DICIEMBRE 2023  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 72,094,033.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción              |        |                       |                                |  |  | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |               | Inversión Ejercida |              |               | Metas Totales |                  |          | Beneficiarios |           |          | Avances     |      |        |  |
|--|--------|-----------------------|--------------------------------|--|--|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|----------|---------------|-----------|----------|-------------|------|--------|--|
| Control                                  | Sector | Programa              | SubPrograma                    | Inciso   | Obra/Localidad   | Mod. Ejec.     | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real     | Total        | R. del Fondo  | Intereses B.       | Total        | R. del Fondo  | Intereses B.  | U. Medida        | Aprobada | Aprob. Real   | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin.   |  |
| 67566/0051178488                         | 17 URB | UR URBANIZACION       | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION                                | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN ANTONIO AGUA BENDITA DEL CAMINO A POTRERILLOS / AGUA BENDITA  | CONTRATO       | 2023-09-26     | 2023-10-23         | 900,000.00   | 900,000.00    | 0.00               | 898,176.01   | 898,176.01    | 0.00          | 02 METRO CUADRAO | 800.00   |               | 3 POBLADO | 1        | 1,013       | 100  | 99.80  |  |
| 67600/0052198384                         | 15 AYS | AP AGUA POTABLE       | C REHABILITACION DIRECTA       | 179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE            | REHABILITACIÓN DEL TANQUE DE LOS LAVADEROS PÚBLICOS EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN JOSE CHALMITA EN LOS LAVADEROS DE LA COMUNIDAD / SAN JOSE CHALMITA                                    | CONTRATO       | 2023-09-08     | 2023-10-23         | 950,000.00   | 950,000.00    | 0.00               | 949,927.42   | 949,927.42    | 0.00          | 03 METRO CUBICO  | 180.00   |               | 3 POBLADO | 1        | 239         | 100  | 99.99  |  |
| 67602/0053263220                         | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | C REHABILITACION DIRECTA       | 256 DRENAJE SANITARIO                            | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TENANCINGO, COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO DE TENANCINGO EN CALLE PLAN DE AYALA / COL. EMILIANO ZAPATA EJIDO DE TENANCINGO                       | CONTRATO       | 2023-08-04     | 2023-10-31         | 600,000.00   | 600,000.00    | 0.00               | 599,920.60   | 599,920.60    | 0.00          | 01 METRO LINEAL  | 140.00   |               | 3 POBLADO | 1        | 3,061       | 100  | 99.99  |  |
| 67609/0054366134                         | 16 OTP | UR URBANIZACION       | C REHABILITACION DIRECTA       | 268 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN TENANCINGO, LOCALIDAD SANTA ANA IXTLAHUATZINGO DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO AGUA BENDITA / SANTA ANA IXTLAHUATZINGO (SANTA ANA) | CONTRATO       | 2023-11-30     | 2023-12-20         | 1,750,000.00 | 1,750,000.00  | 0.00               | 1,749,994.18 | 1,749,994.18  | 0.00          | 01 METRO LINEAL  | 2,500.00 |               | 3 POBLADO | 1        | 7,542       | 100  | 100.00 |  |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 54 |        |                       |                                |  |  |                |                |                    | TOTAL        | 72,094,033.00 | 72,094,033.00      | 0.00         | 72,082,194.44 | 72,082,194.44 | 0.00             |          |               |           |          |             |      | 5400   |  |

Complementarios: 30      Directa: 24

DR. EN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL  
HECTOR GORDILLO SANCHEZ #ConHechosSi  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRO. EN ADMON. JULIO CESAR SANCHEZ MARURI  
TESORERO MUNICIPAL

TENANCINGO  
ESTADO DE MÉXICO  
2022-2024  
TESORERÍA MUNICIPAL  
#ConHechosSi

Tenancingo  
ESTADO DE MÉXICO  
2022-2024  
ARQ. JORGE LOPEZ VASQUEZ  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
#ConHechosSi

ESTADO DE MÉXICO  
LIC. MARVIN GUZMAN HERRERA  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
#ConHechosSi

EDOMEX  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
16 ENE 2024  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
RECIBIDO  
RECIBIO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_